

PROTOKÓŁ z przeglądu rozdzielni 0,4 kV

Obiekt: Rozdzielnia 0,4 kV
Data przeglądu: wrzesień 2026 r.
Nr protokołu:

1. Podstawa przeprowadzenia przeglądu.

Umowa, DTR oraz instrukcja użytkowania wyłączników, współprowadzonych PONTIS.

2. Oględziny:

Sprawdzono stan zewnętrzny obudowy, połączenia szynoprzewodów, napisy ostrzegawcze oraz szyldy tabliczkowe. Sprawdzono stan obwodów pomocniczych, napraw. Skontrolowano zamocowanie aparatury rozdzielczej. Skontrolowano stan obwodów sterowniczych, elementów ruchomych oraz szyldy.

Sprawdzono kluczem dynamometrycznym dokręcenie śrub na połączeniach szynowych pomiędzy transformatorem T1 a rozdzielnicą RNN-GOKL.

3. Sprawdzenie:

Działanie członów ruchomych pól zasilających i odpływowych wyłączników głównych 0,4 kV poprzez wykonanie kilkakrotne przejść z pozycji do pozycji, próba do pozycji mechanicznego załączania blokad, łączników głównych. Działanie wyłączania mechanicznego i elektrycznego, sterowanie w polach odpływowych poprzez ręczne załączanie blokad i wyłączanie działania członów ruchomych wykonawczych.

Wynik pozytywny.

4. Pomiar rezystancji izolacji obwodów pierwotnych.

Typ miernika: MIT2500; nr fabryczny miernika; o napięciu 1000 V.

Zmierzona rezystancja izolacji:

UKŁAD	+	-
L1-L1PE	> 1000 MΩ	> 1000 MΩ
L2-L2PE	> 1000 MΩ	> 1000 MΩ
L3-L3PE	> 1000 MΩ	> 1000 MΩ

5. Uwagi:

Brak.

6. Przyrządy pomiarowe użyte w badaniach:

Miernik rezystancji izolacji: MIT2500

Miernik uniwersalny: FLUKE 175

7. Wniosek końcowy:

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, pomiarów i prób, rozdzielnia 0,4 kV nadaje się do dalszej eksploatacji.

Data wykonania:
wrzesień 2026 r.

Wykonawca:
.....

Zamawiający:
.....

Wykaz podstawowych czynności

Lp.	Wyszczególnienie prac	Wykaz podstawowych czynności	Jedn. miary	Ilość	Czas wyk.
1	Przegląd, konserwacja rozdzielni 0,4kV RNUKS1	Kontrola stanu, uzupełnienie napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych.	kpl	1	
		Czyszczenie pól rozdzielni i łączników z zainstalowaną aparaturą (wewnątrz i zewnątrz).	kpl	1	
		Przegląd aparatury łączeniowej.	kpl	1	
		Kontrola stanu połączeń uziemiających.	kpl	1	
		Kontrola uszczelnień i przepustów kablowych.	kpl	1	
		Wykonanie protokołu z wykonanych prac.	kpl	1	1 dzień